



MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN
RELACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025



SUBPROGRAMA, PROYECTO, OBRA, PARTIDA, AREA	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO	COMPROMETIDO	% FISICO	% FINANCIERO
FF .EA FISMDF AÑO EN CURSO 2025						
FAISMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN	\$ 5,901,745.29	\$ 5,901,745.29	\$ 5,901,745.29	100	100
FAISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 40 X 23 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN.	\$ 98,254.71	\$ 98,254.71	\$ 98,254.71	100	100
FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No.16 DR.JAIME TORRES BODET CON CCT:31EES0034Z DE LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN.	\$ 2,178,783.97	\$ 2,178,783.97	\$ 2,178,783.97	100	100
FAISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA CALLE 31 X 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN.	\$ 1,216,915.37	\$ 888,871.18	\$ 1,216,915.37	75	80
FAISMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE 31 X 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN	\$ 2,286,879.91	\$ 1,677,503.81	\$ 2,286,879.91	50	55
FAISMUN	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN	\$ 1,977,341.80	\$ 1,062,623.80	\$ 1,977,341.80	85	85
FAISMUN	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN.	\$ -	\$ -	\$ -	0	0



MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN
RELACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025



SUBPROGRAMA, PROYECTO, OBRA, PARTIDA, AREA	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO	COMPROMETIDO	% FISICO	% FINANCIERO
FF .EA FIS MDF AÑO EN CURSO 2025						
FAISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN.	\$ -	\$ -	\$ -	0	0